

Информация
о результатах проведения контрольного мероприятия по теме:
«Проверка результативного (экономного и эффективного)
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского
городского округа» подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и
водоотведения» в части реализации мероприятия «Строительство водопровода
в микрорайонах Завьялово-2, Завьялово-3» (разработка ПСД) за период с
01.01.2021 года по 31.12.2022 года»

Контрольное мероприятие проведено в отношении Управления строительства и архитектуры администрации Чайковского городского округа и Муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» в период с 07.11.2023 по 07.12.2023

Контрольно-счетной палатой Чайковского городского округа проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату, иные документы и материалы, а также информация, представленная по устным и письменным запросам.

Проверка осуществлялась по представленным документам, а так же с использованием официальной информации, размещенной на сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» сайта ФНС России (<https://egrul.nalog.ru/index.html>), на официальном сайте Муниципального образования «Чайковский городской округ» в сети «Интернет» (<http://www.chaikovskiyregion.ru>), на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Общий объем проверенных средств составил в сумме 39923,617 тыс. рублей. Выявлено нарушений на общую сумму 5001,323 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Финансирование мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа» в проверяемом периоде предусмотрено за счет средств субсидий в общей сумме 39923,617 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Пермского края – 29942,712 тыс. рублей, средства бюджета Чайковского городского округа – 9980,905 тыс. рублей.

2. Объем кассовых расходов в проверяемом периоде на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации составил в сумме 2330,445 тыс. рублей (средства бюджета Чайковского городского округа), при плане 2670,787 тыс. рублей.

3. Показатель результативности выполнения мероприятия: «Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения» достигнут: разработана проектно-сметная документация на объект «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край».

Таким образом, средства бюджета Чайковского городского округа, выделенные на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» подпрограммы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» муниципальной программы «Территориальное развитие Чайковского городского округа», освоены.

4. Показатели результативности использования субсидии (межбюджетных трансфертов), установленные приложением 1 к Соглашению о предоставлении субсидии, в рамках реализации мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край», в проверяемом периоде не достигнуты:

- монтаж трубопроводов, испытание трубопровода, обратная засыпка уложенных трубопроводов, рекультивация нарушенных земель, восстановление покрытий дорог, протяженность водопровода 1652,4 п.м., показатель результативности - 100%, исполнено – 76%;

- подготовка территории строительства, разработка траншей, монтаж трубопроводов, обратная засыпка уложенных трубопроводов, протяженность водопровода 5113,7 п.м., показатель результативности - 100%, исполнено 76%.

5. Критерии оценки эффективности соответствуют степени достижения результата – количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения.

Установленные Подпрограммой №2 плановые значения показателя результативности выполнения мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» за проверяемый период, достигнуты.

6. Принятые МКУ «Чайковское УКС» бюджетные обязательства на 2020 год на разработку ПСД в размере 2670,878 тыс. рублей, не были исполнены в полном объеме, тем самым получателем бюджетных средств не обеспечена результативность предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Причиной неисполнения обязательств является устранение подрядчиком замечаний государственной экспертизы, плановый срок получения положительного заключения 26.02.2021 года.

Таким образом, МКУ «Чайковское УКС» не обеспечена результативность предусмотренных на 2020 год бюджетных ассигнований по разработке проектно-сметной документации на объект «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» в объеме 2670,878 тыс. рублей.

7. Установлены нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МКУ «Чайковское УКС» при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации:

- в коммерческих предложениях потенциальных подрядчиков отсутствуют сведения о сроке действия предлагаемой цены и расчет стоимости работ;

- Контракт расторгнут на основании соглашения о расторжении от 31.05.2021 на сумму фактически исполненных обязательств 2330,445 тыс. рублей, через 97 рабочих дней после срока окончания выполнения работ (акт сдачи-приемки выполненных работ – 18.03.2021);

- Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по разработке ПСД на 140 календарных дней: срок исполнения – 30.10.2020, акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД - 18.03.2021.

Сумма неустойки за просрочку выполнения работ подрядчиком, списана решением комиссии от 07.12.2022 №17 на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 №783;

- установлены неточности при формировании документов на списание неустойки;

- в акте сдачи-приемки выполненных работ от 18.03.2021, размещенного в единой информационной системе, отсутствует идентификационный код закупки;

- Заказчиком нарушены сроки размещения информации, подлежащей включению в реестр контрактов, установленные статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов от 28.11.2013 №1084.

9. Проверкой фактического выполнения работ по разработке проектно-сметной документации установлено:

- подрядчиком осуществлены виды работ, установленные разделом 7 Технического задания к муниципальному контракту от 23.03.2020 №22-20;
- сформированы отчеты по инженерным изысканиям в объеме и количестве, предусмотренном условиями муниципального контракта, техническим заданием к муниципальному контракту; инженерные изыскания осуществлялись в соответствии с техническим заданием и программой инженерных изысканий;
- проектно-сметная документация разработана в составе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87;
- на проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено положительное заключение государственной экспертизы.

10. Нарушений порядка отнесения расходов, осуществляемых в целях реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, установленных Инструкцией №157н и Единой учетной политикой от 30.06.2020 №127, не установлено.

11. В рамках реализации мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» в проверяемом периоде:

- разработана проектно-сметная документация на строительство объекта общей протяженностью трассы 6766,1 п.м. Сметная стоимость строительства объекта составила в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года - 40264,050 тыс. рублей (с учетом проектно-изыскательских работ на сумму 2670,878 тыс. рублей);
- с использованием проектно-сметной документации по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 15.10.2021 №138-21 на выполнение работ по строительству объекта на сумму 33081,99136 тыс. рублей (срок исполнения контракта – 30.09.2023, срок выполнения работ – 30.06.2023, планируемый срок ввода объекта строительства в эксплуатацию – 2023 год).

По состоянию на 07.11.2023 года объект «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» в эксплуатацию не введен.

Таким образом, показатель «Количество разработанных ПСД на строительство, реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения», установленный муниципальной программой «Территориальное развитие Чайковского городского округа», достигнут. Разработанная проектно-сметная документация использована при строительстве объекта «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край».

По мнению Контрольно-счетной палаты, расходы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» осуществлены с соблюдением принципа эффективности, установленные статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Фактов нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Водопровод в мкр. Завьялово-2, Завьялово-3, г. Чайковский, Пермский край» не установлено.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа направлено представление МКУ «Чайковское УКС» с требованием в срок до 10 января 2024 года принять все необходимые меры для устранения выявленных в результате контрольного мероприятия нарушений и недопущения аналогичных нарушений.

По результатам рассмотрения представления МКУ «Чайковское УКС» направлено письмо от 10.01.2024 №14-5-09-6 План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам проведенного контрольного мероприятия.

Копия Отчета о результатах контрольного мероприятия направлена:

- в Чайковскую городскую прокуратуру в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 08.04.2019;

- в отдел МВД России по Чайковскому городскому округу в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе городского округа – главе администрации Чайковского городского округа, в Думу Чайковского городского округа и рассмотрена на профильной комиссии Думы Чайковского городского округа.