

Информация
о результатах проверки целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной
программы «Благоустройство территории Чайковского городского
округа» Федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»:
выполнение работ в рамках реализации работ по реконструкции ул.
Вокзальной (2 очередь)

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципального казенного учреждения «Чайковское управление капитального строительства» в период с 19.08.2024 по 02.10.2024, в результате которого выявлено:

1. Мероприятия по выполнению работ по реконструкции ул. Вокзальной (2 очередь) осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Вокзальной (2 очередь) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за проверяемый период составил в сумме 51855,75837 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 32417,36625 тыс. рублей;
- средства бюджета Пермского края – 13683,00809 тыс. рублей;
- средства бюджета Чайковского городского округа – 5755,38403 тыс. рублей.

3. В проверяемом периоде для выполнения работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Вокзальной (2 очередь), в рамках реализации Подпрограммы № 5 Заказчиком было заключено 2 контракта: 1 контракт - конкурентным способом определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей (электронный аукцион); 1 контракт - путем закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом установленных законом ограничений по предельному объему закупок, осуществляемых у единственного поставщика.

4. Проверкой выполнения требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»: выполнение работ по реконструкции ул. Вокзальной (2 очередь), установлено:

✓ муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований;

✓ к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты стоимости строительства;

✓ Заказчиком - МКУ «Чайковское УКС» информация, подлежащая включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, размещена своевременно, нарушений не установлено;

✓ проверкой выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, установлено, что Подрядчиком допущено превышение срока выполнения работ по муниципальному контракту на 100 календарных дней. МКУ «Чайковское управление капитального строительства» были направлены претензии с требованиями уплаты неустойки и штрафа на общую сумму 124,91807 тыс.рублей. По состоянию на 01.10.2024 года оплата неустойки и штрафа Подрядчиком не осуществлена.

5. Проверкой правильности составления локальных сметных расчетов и актов о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных на общую сумму 51855,75837 тыс. рублей на соответствие действующему законодательству, обследованием фактически выполненных работ установлено нарушений на общую сумму 4170,41392 тыс. рублей, в том числе:

✓ завышение цены контрактов, стоимости выполненных работ на сумму 97,75476 тыс. рублей;

✓ неправомерная оплата фактически не выполненных, но оплаченных подрядчику работ на общую сумму – 2645,61247 тыс. рублей;

На момент проверки нарушения по неправомерной оплате фактически невыполненных работ на общую сумму 51,29741 тыс. рублей устранены путем их выполнения на объекте благоустройства подрядными организациями.

✓ неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1427,04669 тыс. рублей (погибшие саженцы; поврежденные скамейки (МАФ); ржавчина металлических конструкций; часть бортовых камней БР 100.20.8 находятся в разрушенном состоянии, имеют видимые повреждения; дефекты в виде разрушения бортового камня БР 100.30.15 подпорной стены; сломаны столбики сигнальные пластиковые).

Установлено, что подрядчиком были выполнены работы на общую сумму 325,47264 тыс. рублей не предусмотренные условиями муниципальных контрактов. Оплата за данные виды работ не производилась.

6. Проверкой соблюдения порядка предоставления исполнительной документации действующему законодательству установлено:

✓ Заказчиком были приняты работы по муниципальному контракту при отсутствии паспортов и сертификатов на применяемые материалы, изделия, в отсутствии требуемой исполнительной документации в полном объеме, что противоречит условиям контракта.

✓ Исполнительная документация по одному муниципальному контракту не предоставлена.

7. На основании проведенного анализа эффективности использования средств бюджета, выделенных на выполнение работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Вокзальной (2 очередь) в рамках реализации Подпрограммы № 5 муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по следующим показателям результатов: критериям экономичности, а также экономии бюджетных средств; соотношению плановых и фактических показателей; фактического обследования, Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа считает, что использование бюджетных средств на выполнение работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования по ул. Вокзальной (2 этап) не может быть признано эффективным.

8. В рамках контрольного мероприятия по теме: «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: выполнение работ в рамках реализации работ по реконструкции ул. Вокзальной (2 очередь)» была проведена проверка выполнения работ по ремонту парковочных карманов и пешеходных дорожек вдоль ул. Вокзальной, выполняемых на объекте благоустройства: "Благоустройство муниципальной территории общего пользования: ул. Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с ул. Ленина г. Чайковский, Пермский край (2 этап)", установлено следующее:

8.1. Работы по ремонту парковочных карманов и пешеходных дорожек вдоль ул. Вокзальной выполнялись в рамках реализации подпрограммы «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего

пользования местного значения» муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа».

8.2. Объем кассовых расходов на выполнение работ по ремонту парковочных карманов и пешеходных дорожек вдоль ул. Вокзальной составил в сумме 3347,47408 тыс. рублей.

8.3. Проверкой выполнения требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках реализации мероприятия по ремонту парковочных карманов и пешеходных дорожек, установлено:

✓ муниципальные контракты заключены в пределах бюджетных ассигнований;

✓ к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, локальные сметные расчеты, сводные сметные расчеты стоимости строительства;

✓ Заказчиком - МКУ «Чайковское УКС» информация, подлежащая включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, размещена своевременно, нарушений не установлено.

8.4. Обследованием фактически выполненных работ по устройству парковочных карманов и пешеходных дорожек к ним, выполняемых на объекте благоустройства: «Благоустройство муниципальной территории общего пользования: ул. Вокзальная от пересечения Приморского бульвара до пересечения с ул. Ленина г. Чайковский, Пермский край (2 этап)» в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского городского округа» установлено:

✓ Установлены объемы невыполненных, но оплаченных Подрядчику работ по установке бортовых камней БР 1000*300*150 на общую сумму 181,82852 тыс. рублей.

На момент проверки нарушения по неправомерной оплате фактически невыполненных работ по установке бортовых камней БР 1000*300*150 на общую сумму 181,82852 тыс. рублей устранены путем их выполнения на объекте благоустройства подрядной организацией.

✓ Установлено выполнение Подрядчиком работ, не предусмотренных локальным сметным расчетом и условиями муниципального контракта в сумме 64,29041 тыс. рублей. Оплата за данные виды работ не производилась.

✓ Проверкой эффективности расходования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по устройству парковочных карманов и пешеходных дорожек к ним, выполняемых на муниципальной территории общего пользования ул. Вокзальная (2 этап) в рамках исполнения муниципального контракта установлены дефекты в виде сколов и разрушения бортового камня БР 100.30.15.

8.5. Проверка исполнительной документации по муниципальному контракту не осуществлялась ввиду ее не предоставления МКУ «Чайковское управление капитального строительства».

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»: выполнение работ в рамках реализации работ по реконструкции ул. Вокзальной (2 очередь) направить Представление Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа в муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства» с требованиями:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять все необходимые меры для устранения выявленных проверкой нарушений и недопущения аналогичных нарушений.
3. Возместить в бюджет Чайковского городского округа неправомерно использованные денежные средства в сумме 269,20698 тыс. рублей (двести шестьдесят девять тысяч двести шесть рублей 98 копеек) в результате неправомерной оплата фактически не выполненных, но оплаченных подрядчику работ; завышения стоимости работ.
4. Возместить в бюджет Пермского края неправомерно использованные денежные средства в сумме 726,85885 тыс. рублей (семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 85 копеек) в результате неправомерной оплата фактически не выполненных, но оплаченных подрядчику работ; завышения стоимости работ.
5. Возместить в федеральный бюджет неправомерно использованные денежные средства в сумме 1696,00399 тыс. рублей (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч три рубля 99 копеек) в результате неправомерной оплата фактически не выполненных, но оплаченных подрядчику работ; завышения стоимости работ.
6. Принять меры по устранению подрядчиком возникших дефектов в выполненных работах, требующих устранения по условиям муниципальных контрактов в рамках гарантийных обязательств.
7. Усилить контроль за эффективным и результативным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Чайковского городского округа» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

8. При приемке выполненных работ учитывать требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

9. К должностным лицам, допустившим вышеуказанные нарушения применить соответствующие меры ответственности за нарушение должностных обязанностей.

10. О принятом по настоящему представлению решении и плане мероприятий по его реализации необходимо уведомить Контрольно-счетную палату Чайковского городского округа.

Копия Отчета о результатах проверки направлена в Чайковскую городскую прокуратуру.

По согласованию с отделом экономической безопасности и противодействию коррупции копия Отчета о результатах проверки направлена в отдел МВД России по Чайковскому городскому округу.

Во исполнение Представления МКУ «Чайковское управление капитального строительства» представлен План мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам контрольного мероприятия со сроками устранения - до 25.02.2025. С целью возмещения денежных средств в размере 2692,06964 тыс. рублей направлена претензия Подрядчику, направлено исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края.